



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : **61**

Date de Publicité : 29/06/2010

Reçu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT,

Séance du lundi 28 juin 2010
D - 20100383

Aujourd'hui Lundi 28 juin Deux mil dix, à quinze heures,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux

Etaient Présents :

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Sonia DUBOURG -LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Sylvie CAZES, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles PALAU, Mme Chafika SAILOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI (présente à partir de 17h 55), Mme Sarah BROMBERG, Mme Wanda LAURENT, Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUYEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

M. Dominique DUCASSOU, M. Jean Marc GAUZERE, M. Charles CAZENAVE, Mme Marie-Françoise LIRE, Mme Paola PLANTIER, Mme Béatrice DESAIGUES,

Reconstruction du groupe scolaire Barbey. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation

M. Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations n° D-20090120 du 2 Mars 2009, n° D20090366 du 22 Juin 2009 et n° D20100052 du 25 février 2010, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux et des travaux complémentaires pour la reconstruction du Groupe Scolaire Barbey, pour un montant de 6 745 677,58 € TTC inférieur à l'estimation initiale de 7 214 745,76 € TTC.

En cours de chantier, la réalisation de travaux complémentaires ou d'adaptation s'avère nécessaire, sur les corps d'état suivants :

Lot n° 2 – Fondation - Gros œuvre
Marché M090118 – Entreprise JSD

Réfection suite au mauvais aspect des voiles béton

	Montant en €
Montant Tranche ferme	990 489,79
Montant Tranche conditionnelle	1 026 378,69
Montant Avenant n° 1(tranche ferme)	15 272,81
Présent Avenant n° 2 (tranche ferme)	- 3647,98
TOTAL TTC	2 028 493,31

Lot n° 3 : Etanchéité
Marché M090119 – Entreprise SMAC

Habillage de support métallique sur terrasse haute RdC suite à la mise en place d'un escalier métallique dédié à la maintenance de la toiture terrasse

Report de prestation de la tranche ferme vers la tranche conditionnelle de la végétalisation de la toiture terrasse jouxtant le pignon du collège en accord avec le bureau de contrôle afin de respecter la distance minimale requise de la baie de désenfumage du collège

	Montant en €
Montant Tranche ferme	87 017,03
Montant Tranche conditionnelle	93 327,75
Montant Avenant n° 1 (tranche ferme)	7 104,66
Montant du présent Avenant n° 2 (tranche ferme)	- 1 936,13
Montant du présent Avenant n° 1 (tranche conditionnelle)	+ 2 451,39
TOTAL TTC	187 964,70

Lot n° 6 – Menuiseries intérieures
Marché M090122 – Entreprise PERROY

Fourniture et mise en place de trappes de visite
Fourniture et pose de tablettes sur allège dans la salle des maîtres

	Montant en €
Montant Tranche ferme	132 835,38
Montant Tranche conditionnelle	167 512,20
Montant du présent Avenant n° 1 (tranche ferme)	4 614,71
TOTAL TTC	304 962,29

Lot n° 7 – Platerie
Marché M090123 – Entreprise SEGONZAC

Adaptations techniques des cloisons dans les locaux vis-à-vis de la réglementation incendie

	Montant en €
Montant Tranche ferme	116 792,34
Montant Tranche conditionnelle	146 327,65
Montant Avenant n ° 1 (tranche ferme)	2 095,20
Montant du présent Avenant n° 2 (tranche ferme)	1 343,07
TOTAL TTC	266 558,26

Lot n° 8 – Plomberie – Chauffage - Ventilation
Marché M090124 – Entreprise MASSOT

Mise en place d'un arrosage pour 9 jardinières
Balance financière suite aux adaptations des équipements sanitaires.

	Montant en €
Montant Tranche ferme	381 696,34
Montant Tranche conditionnelle	327 995,69
Montant Avenant n° 1 (tranche ferme)	3 531,39
Montant du présent Avenant n° 2 (tranche ferme)	1 978,94
TOTAL TTC	715 202,36

Lot n° 10 – Electricité
Marché M090126 – Entreprise CHANTIERS D'AQUITAINE

Modification des éclairages de l'escalier principal et de la passerelle

Travaux complémentaires à la demande des services de la Ville

	Montant en €
Montant Tranche ferme	114 337,60
Montant Tranche conditionnelle	142 969,84
Montant Avenant n° 1 (tranche ferme)	1 399,32
Montant du présent Avenant n° 2 (tranche ferme)	1 947,55
TOTAL TTC	260 654,31

Lot n° 11 – Serrurerie
Marché M090127 – Entreprise SPAC

Suppression des plaques en acier polymiroir et diverses adaptations
Fourniture et pose d'une passerelle pour accéder à la toiture

	Montant en €
Montant Tranche ferme	207 528,72
Montant Tranche conditionnelle	307 910,80
Montant Avenant n° 1 (tranche ferme)	3 796,82
Montant du présent Avenant n° 2 (tranche ferme)	4 996,89
TOTAL TTC	524 233,23

Lot n° 15 – Voirie – Réseaux divers
Marché M090131 – Entreprise EIFFAGE

Remplacement du béton désactivé noir par un enrobé noir en moins-value
Réalisation de pas chinois en téton taloché fin (non décrite en CCTP)
Fourniture et pose d'un portillon supplémentaire
Traitement du dénivelé mal appréhendé sur patio 7
Mise en place d'une protection provisoire
Transfert de la tranche ferme vers la tranche conditionnelle sur clôture et traitement de la cour

	Montant en €
Montant Tranche ferme	179 106,33
Montant Tranche conditionnelle	212 945,17
Montant Avenant n° 1 (tranche ferme)	- 7 879,88
Montant du présent Avenant n° 2 (tranche ferme)	+ 1 190,70
Montant du présent avenant n° 1 (tranche conditionnelle)	+ 3 196,29
TOTAL TTC	388 558,61

Le total général en plus et moins aboutit à une plus-value globale de 16 135,43 € TTC portant le montant total des travaux à la somme de 6 761 813,01 € TTC, soit + 1,2 %.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer, après avis favorable de la commission d'Appel d'Offres, les avenants correspondants aux marchés précités en application de l'article 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours, rubrique 213, Article 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 28 juin 2010

P/EXPEDITION CONFORME,

M. Jean-Michel GAUTE

