



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 28/01/14

Reçu en Préfecture le : 29/01/14
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 27 janvier 2014
D - 2014/60

Aujourd'hui 27 janvier 2014, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Monsieur Hugues MARTIN, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Véronique FAYET, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Monsieur Charles CAZENAVE, Madame Chantal BOURRAGUE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Madame Ana marie TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame Sylvie CAZES, Madame Nicole SAINT ORICE, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Maxime SIBE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAILOUD, Monsieur Yohan DAVID, Madame Sarah BROMBERG, Madame Paola PLANTIER, Mme Laetitia JARTY ROY, Monsieur Jacques RESPAUD, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Madame Martine DIEZ, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Patrick PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

Madame Anne WALRYCK, Monsieur Jean-Charles PALAU, Monsieur Ludovic BOUSQUET, Madame Wanda LAURENT, Madame Béatrice DESAIGUES

Gymnase Virginia. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° D-2012/535 du 22 octobre 2012, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour la construction du Gymnase Virginia pour un montant de 2 794 569,76 € HT.

Faute de réponse pour les lots 4 et 9, une nouvelle procédure adaptée a dû être lancée, validée par délibération n° D-2013/48 du 28 janvier 2013 pour un montant de 327 711,41 € HT.

Puis par délibération n° D-2013/631 du 21 octobre 2013, vous avez autorisé la passation d'un premier avenant pour un montant de 52 325,14 € HT portant le coût global des travaux à 3 174 606,31 € HT

En cours de chantier, il apparaît aujourd'hui nécessaire de réaliser des aménagements complémentaires afin de répondre à des aléas techniques rencontrés et les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être adaptés en conséquence :

Lot n° 01– GROS ŒUVRE - DALLAGES

Marché n° 2012/460 - Entreprise JSD

- Enlèvement d'une ancienne cuve à fioul abandonnée, découverte au moment de la réalisation des fondations de l'auvent en façade Sud.

- Coulage de béton complémentaire au niveau du sol de la salle de musculation pour combler un vide entre la façade polycarbonate et le plancher collaborant.

	Montant en € HT
Montant initial du marché	721 758,47
Avenant n° 1	13 456,23
Montant du présent avenant	17 860,08
Nouveau montant du marché	753 074,78

Lot n° 03– COUVERTURE

Marché n° 2012/462 - Entreprise SAFT OUEST

- Remplacement de la couverture en tôle d'acier ondulée de l'auvent en façade Sud du bâtiment A par du polycarbonate ondulé et transparent, sans incidence financière.

Lot n° 04– OSSATURE ET BARDAGE BOIS

Marché n° 2012/463 - Entreprise LAMECOL

- Suppression du bardage bois des portes métalliques extérieures.

	Montant en € HT
Montant initial du marché	289 711,41

Avenant n° 1	930,42
Montant du présent avenant	- 1973,32
Nouveau montant du marché	288 668,51

Lot n° 06 – MENUISERIE BOIS

Marché n° 2012- 465 - Entreprise CARDOIT

- Mise en place d'une serrure électrique sur la porte d'accès à la grande salle.
- Fourniture de deux châssis fixes vitrés intégrés dans la cloison bois non prévus à la demande de l'Architecte.
- A la demande du bureau de contrôle, mise en place de lisses en bois sur garde-corps gradins au droit des emmarchements.
- Fourniture et pose de deux casiers supplémentaires dans le bureau d'accueil.

	Montant en € HT
Montant initial du marché	67 377,89
Montant du présent avenant	2 508,26
Nouveau montant du marché	69 886,15

Lot n° 07 – PLATRERIE-FAUX-PLAFOND
Marché n° 2012- 466 - Entreprise NAVELLIER

- Retombée et soffite supplémentaires dans la salle de musculation et dans les vestiaires au R+1.

	Montant en € HT
Montant initial du marché	113 083,10
Avenant n° 1	4 575,53
Montant du présent avenant	758,28
Nouveau montant du marché	118 416,91

Lot n° 08 – REVETEMENTS DE SOLS – SOLS COULES
Marché n° 2012- 467 - Entreprise PLAMURSOL

- Réalisation de tracés de jeux complémentaires (terrains d'entraînement de volley ball et de basket ball)

	Montant en € HT
Montant initial du marché	160 030,87
Avenant n° 1	5 704,16
Montant du présent avenant	1 919,03
Nouveau montant du marché	167 654,06

Lot n° 09 – PEINTURE
Marché n° 2012- 468 - Entreprise LTB

- Mise en peinture des portes extérieures initialement bardées de bois.

	Montant en € HT
Montant initial du marché	38 000,00
Montant du présent avenant	336,00
Nouveau montant du marché	38 336,00

Lot n° 12 – CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE-SANITAIRE
Marché n° 2012- 471 - Entreprise HERVE THERMIQUE

- Suppression des trois panneaux solaires thermiques positionnés sur une toiture d'un auvent non accessible.

	Montant en € HT
Montant initial du marché	396 673,50
Montant du présent avenant	- 8 832,39
Nouveau montant du marché	387 841,11

Lot n° 13 – ELECTRICITE
Marché n° 2012- 472 - Entreprise CIMEA

- A la demande de l'Architecte, modification de l'éclairage du hall R + 1 et de l'escalier
- Ajouts d'équipements sur la passerelle en façade Sud (éclairage, éclairage de secours), contrôle d'accès supplémentaire
- Suppression d'une rangée de luminaire dans la circulation de la grande salle et mise en place de tubes longue durée
- Mise en place de 4 prises doubles RJ 45 répartis dans le bâtiment pour des bornes wifi et DECT

	Montant en € HT
Montant initial du marché	175 413,01
Avenant n° 1	5 957,40
Montant du présent avenant	2 790,28
Nouveau montant du marché	184 160,69

Lot n° 14 – VRD-ESPACES VERTS
Marché n° 2012- 473 - Entreprise LPF TP

- Soubassements en maçonnerie en façade de part et d'autres des longrines de l'auvent pour jonction avec les existants.

	Montant en € HT
Montant initial du marché	109 199,30
Avenant n° 1	448,00
Montant du présent avenant	1 107,18
Nouveau montant du marché	110 754,48

Le montant de ces ajustements porte le montant global de l'opération **3 191 079,71 € HT**.

En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités, en application de l'Article 20 du Code des Marchés Publics.

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours, rubrique 411 – article 2313.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 27 janvier 2014

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Jean-Michel GAUTE